STRABAG
TEAMS WORK.

Bauprogramm TU Junzlen Los 3
Stand: 02.10.2020
Ersteller: LH

Woche			KW 42					KW 43					KW 44					KW 45					KW 46					KW 47					KW 48					KW 49					KW 50				
Tätigkeit	**Von**	**Bis**	Mo 12.10.	Di 13.10.	Mi 14.10.	Do 15.10.	Fr 16.10.	Mo 19.10.	Di 20.10.	Mi 21.10.	Do 22.10.	Fr 23.10.	Mo 26.10.	Di 27.10.	Mi 28.10.	Do 29.10.	Fr 30.10.	Mo 02.11.	Di 03.11.	Mi 04.11.	Do 05.11.	Fr 06.11.	Mo 09.11.	Di 10.11.	Mi 11.11.	Do 12.11.	Fr 13.11.	Mo 16.11.	Di 17.11.	Mi 18.11.	Do 19.11.	Fr 20.11.	Mo 23.11.	Di 24.11.	Mi 25.11.	Do 26.11.	Fr 27.11.	Mo 30.11.	Di 01.12.	Mi 02.12.	Do 03.12.	Fr 04.12.	Mo 07.12.	Di 08.12.	Mi 09.12.	Do 10.12.	Fr 11.12.
Planstudium Polier																																															
Alle / Vorbereitung																																															
Bauplatzinstallation / Materialanlieferung / Signalisation	Bahnhof	Brienzwiler																																													
07:30 Instruktion Sicherheit (Polier, Maschinisten, SC)	Treffpunkt	Brienzwiler																																													
Gruppe Gleis																																															
Abbrechen Kabelkanal	53.062	52.863																																													
Schotterhalterung erstellen im Arbeitsbereich, falls notwendig	52.863	53.062																																													
Aushub Kabelschacht	52.872	52.879																																													
Sondage Swisscom und Armasuisse, Handaushub	52.876	52.887																																													
Erstellen Kabelschacht 100U																																															
Sondage Sickerleitungsgraben unter Brücke, maschinell	52.945																																														
Grabenaushub Kabelrohrblock	52.879	52.930																																													
Erstellen Kabelrohrblock (Schalung, Verlegen, Fixieren, Betonieren)	52.878	52.928																																													
Aushub Sickerleitung	52.932	53.034																																													
Sickerleitung erstellen	52.932	53.033																																													
Sickerbeton Auffüllung	52.932	53.033																																													
Kontrollschacht KS 1 versetzen	53.033																																														
Erstellen Kabelrohrblock (Schalung, Verlegen, Fixieren, Betonieren)	52.928	(KS1?) 53.033																																													
Grabenaushub Kabelrohrblock	53.034	53.062																																													
Erstellen Kabelrohrblock (Schalung, Verlegen, Fixieren, Betonieren)	53.033	53.062																																													
Fundamente A5 / 5																																															
Fundamente A4 / 4																																															
Fundamente A3 / 3																																															
Fundamente A2 / 2																																															
Fundamente A1 / 1																																															
Fundamente 161 / 160																																															
(Ausschalen / Nacharbeiten)																																															
Schlitzrohre auf Kabelblock überbetonieren																																															
Gruppe Pneubagger																																															
Fundamente 159 / 158																																															
Fundamente 157 / 156 / 155																																															
Fundamente 154 / 153 / 152																																															
Fundamente 151 / A150 / 150																																															
Nacharbeiten																																															
Demontage Bauplatzinstallation																																															
Externe Leistungen																																															
Kabel aus Kabelkanal in Schlitzrohre neben Schienen verlegen	52.860	53.062																																													
Absteckung der Swisscom/ Armasuisse Leitung abgeschlossen																																															
Stromfreimachung Brienzwiler - Meiringen																																															
Betonprüfung																																															
Einmessen der Leitungen durch Geometer, gemäss BL, fortlaufend																																															
Schlitzrohre auf Kabelrohrblock verlegen																																															

Druckdatum: 02.10.2020